Informacja
Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji w roku 2021 (wg stanu na dzień 15 października 2021 r.)

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

1. Budowa parkingów przy ul. Szpitalnej wraz z oświetleniem

Budżet – 1 075 000 zł.

W dniu 18.02.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 05.03.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyło konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak i Zakład Robót Inżynieryjno – Instalacyjnych HYDROPEX sp. z o. o., sp. k. na kwotę 1 034 915,37 zł brutto.

W dniu 02.04.2021 r. podpisana została umowa z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak i Zakład Robót Inżynieryjno – Instalacyjnych HYDROPEX sp. z o. o., sp. k.

Prace rozpoczęły się 09 kwietnia 2021 r., planowany termin zakończenia inwestycji to pierwsza połowa października br.

W dniu 05.10.2021 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy zwiększający wartość umowy do 1 039 280,71 zł ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych – wymiana podbudowy pod fragmentem na odcinku jezdni przy stacji paliw ORLEN.

W dniu 05.10.2021 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia 10.12.2021 r. z powodu problemów z dostarczeniem sprzętu oświetleniowego wynikające z pandemii COVID-19.

Podstawowe parametry techniczne:

a) rozbudowa parkingu
- szerokość miejsc postojowych 2,5 m;
- długość miejsc postojowych 4,6 m;
- ilość miejsc postojowych 27 szt;
- spadki poprzeczne nawierzchni 1-2%;

b) budowa parkingu
- szerokość miejsc postojowych 2,5 m;
- długość miejsc postojowych 4,6-6,0 m;
- ilość miejsc postojowych 73 szt;
- spadki poprzeczne nawierzchni 1-2%;

c) budowa dojść:
- szerokość 1,0 m;
- spadki poprzeczne nawierzchni 1-2%;

d) przebudowa chodników:
- szerokość chodników 1,5-2,0 m;
- długość chodników 286 m;
- spadki poprzeczne nawierzchni 1-2%;

e) remont nawierzchni:
- szerokość jezdni 6,4 m;
- długość jezdni 94 m;
- spadki poprzeczne nawierzchni 1-2%.

Konstrukcje nawierzchni:

a) rozbudowa i budowa parkingu
- warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20x8 cm, gr. 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo piaskowej, gr. 3 5 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubości 20 cm;
- warstwa odsączająca gr. 15 cm;
- wymiana gruntu z piasku drobnego gr. 15 lub 25 cm;

b) przebudowa chodników
- warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20x8 cm, gr. 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo piaskowej, gr. 35 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubości 10 cm;
- warstwa odsączająca gr. 15 cm;
- wymiana gruntu z piasku drobnego gr. 15 cm;

c) budowa dojść
- warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20x8 cm, gr. 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo piaskowej, gr. 35 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubości 10 cm;
- warstwa odsączająca gr. 15 cm;
- wymiana gruntu z piasku drobnego gr. 15 cm;

d) remont nawierzchni jezdni
- warstwa ścieralna z SMA 8, gr. 3 cm;
- częściowo warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, grubości średnio 4 cm;
- istniejąca podbudowa.

2. Budowa ronda przy ul. Nieznanego Żołnierza i ul. Bohaterów Westerplatte

Budżet – 1 465 000 zł.

W dniu 01.03.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 12.03.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma MARBRUK sp. z o. o. sp. k. na kwotę 1 434 915,37 zł brutto.

W dniu 08.04.2021 r. została podpisana umowa z firmą MARBRUK sp. z o. o. sp. k.

Prace rozpoczęły się 22 kwietnia 2021 r., planowany termin zakończenia inwestycji to połowa września br.

W dniu 17.09.2021 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia 31.10.2021 r. z powodu problemów z utrzymaniem płynności z zatrudnieniem pracowników (nieobecności związane z chorobą lub kwarantanną) oraz z powodu czasowego wstrzymania dostaw materiałów koniecznych do realizacji zamówienia wynikające z pandemii COVID-19.

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanych dróg

a) ul. Bohaterów Westerplatte - odcinki A-R i B-R:
- kategoria drogi: droga gminna;
- klasa techniczna: L (lokalna)
- prędkość projektowa: 40 km/h;
- kategoria ruchu: KR 2 (30 000 – 90 000 osi 100kN);
- zasadnicza szerokość jezdni: 7,0 m (2 pasy ruchu x 3,5 m);
- spadek poprzeczny jezdni: 2%;
- szerokość drogi rowerowej: 2 m;
- szerokość chodników: od 2,0 do 2,5 m;
- miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do jezdni: 16+8=24 szt., w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi o wymiarach 3,6 x 5,0 m i 22 miejsca o wymiarach 2,75 x 5,0 m;
- miejsca parkingowe usytuowane pod kątem 45□ do krawędzi jezdni: 5 szt. o wymiarach 2,5 x 5,0 m.

b) ul. Nieznanego Żołnierza - odcinki C-R i D-R:
- kategoria drogi: droga gminna;
- klasa techniczna: D (dojazdowa);
- prędkość projektowa: 40 km/h;
- kategoria ruchu: KR 2 (30 000 – 90 000 osi 100kN);
- zasadnicza szerokość jezdni:
  - wlot od str. północnej (C-R): 5,5 m (2 pasy ruchu x 2,75 m);
  - wlot od str. południowej (D-R): 7,0 m (2 pasy ruchu x 3,5 m);
- spadek poprzeczny jezdni: 2%;
- szerokość chodników: od 2,0 do 3,2 m;

- szerokość drogi dla rowerów i pieszych: od 2,5 do 3,0 m;
- szerokość jednokierunkowej drogi rowerowej (C-R): 1,5 m

c) skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo typu „mini":
- rodzaj wyspy centralnej: przejazdowa o ϕ=10 m;
- szerokość jezdni: 5,0 m;
- średnica zewnętrzna ronda: ϕ=20 m;
- promienie skrętu (zasadnicze dla s. osobowych): R=6 m;
- promienie skrętu (zabruki – dla s. ciężarowych i autobusów): R=12 m;
- szerokość pasa ruchu na wlotach: 3,5 m;
- szerokość pasa ruchu na wylotach: 4,0 m

Konstrukcja nawierzchni

a) konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu K2 i dla kategorii nośności podłoża G2:
- warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 - gr. 4cm;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 - gr 8 cm;
- podbudowa z kruszywa;

b) konstrukcja zatok postojowych:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr 4 cm;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 - gr 8 cm;
- podbudowa z kruszywa;

c) konstrukcja wyspy rozdzielającej (powierzchnia wyniesiona):
- kostka kamienna granitowa 15/17 cm ułożona na podsypce cementowo-piaskowej;
- podbudowa z kruszywa;

d) konstrukcja wyspy rozdzielającej (w miejscu chodnika):
- kostka betonowa o wymiarach 10x20 cm z fazą, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu ≥ 3,6 MPa, kolor szary - gr. 8 cm;
- podbudowa z kruszywa;

e) konstrukcja wyspy rozdzielającej (w miejscu przeprowadzenia drogi rowerowej):
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr 4 cm z warstwą nawierzchni na bazie żywicy epoksydowo - poliuretanowej i kruszywa kwarcowego - kolor czerwony;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 - gr 8 cm;
- podbudowa z kruszywa;

f) konstrukcja chodnika, drogi rowerowej
- kostka betonowa o wymiarach 10x20 cm, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu ≥ 3,6 MPa, gr. 8 cm;
- podbudowa z kruszywa;

j) konstrukcja opasek przy jezdni
- kostka betonowa o wymiarach 18x12, 12x12, 9x12 cm (tzw. "nostalit"), wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu ≥ 3,6 MPa, kolor żółty (piaskowy) melanż - gr. 8 cm;
- podbudowa z kruszywa;

k) konstrukcja zabruków i wyspy centralnej ronda
- kostka kamienna granitowa 15/17 cm ułożona na podsypce cementowo-piaskowej;
- podbudowa z kruszywa;

3. Budowa windy przy ul. Hubego.

Budżet – 174 000 zł.

W dniu 05.11.2020 r. wysłano do trzech wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na dostawę i montaż windy z terminem składania ofert do 18.11.2020 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły trzy oferty, z których najniższą była oferta od firmy LIFT PLUS PL Kaczmarczyk sp. j.

W dniu 23.11.2020 r. została podpisana umowa z firmą LIFT PLUS PL Kaczmarczyk sp. j., ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa na kwotę 135 669,00 zł brutto z terminem wykonania przedmiotu zamówienia do 30.08.2021 r.

Wybór projektanta nastąpił na podstawie telefonicznego rozeznania rynku. Z rozeznania powstała notatka służbowa. Firma „Kierowanie, nadzorowanie, kontrola techniczna budów i robót - Roman Mądry" zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w najniższej cenie.

W dniu 03.12.2020 r. została podpisana umowa z firmą „Kierowanie, nadzorowanie, kontrola techniczna budów i robót - Roman Mądry", Błękwit 36 B, 77-400 Złotów na kwotę 4 500,00 zł brutto z terminem wykonania do 15.02.2021 r.

W dniu 15.02.2021 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z dnia 03.12.2020 r. z firmą „Kierowanie, nadzorowanie, kontrola techniczna budów i robót - Roman Mądry", Błękwit 36 B, 77-400 Złotów; wydłużający termin wykonania dokumentacji do dnia 01.03.2021 r.

W dniu 26.02.2021 r. została dostarczona dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę.

W dniu 03.03.2021 r. wysłano do pięciu wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na roboty budowlane i instalacyjne dostosowujące obiekt przy ul. Hubego.

W dniu 25.03.2021 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dostosowujące budynek przy ul. Hubego do montażu windy ze Spółdzielnią Rzemieślniczą „KRAJNA", ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów na kwotę30 798,29 zł.

W dniu 19.05.2021 r. zostały zakończone roboty budowlane dostosowujące budynek do montażu windy.

W dniu 15.06.2021 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia 20.09.2021 r. z powodu problemów z utrzymaniem płynności z zatrudnieniem pracowników (nieobecności związane z chorobą lub kwarantanną) oraz z powodu czasowego wstrzymania dostaw materiałów koniecznych do realizacji zamówienia wynikające z pandemii COVID-19.

W dniu 07.09.2021 r. został wykonany odbiór podnośnika przez Urząd Dozoru Technicznego z wynikiem pozytywnym.

W dniu 08.09.2021 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Parametry techniczne windy:

- wymiary platformy – 1460 x 1170 mm;
- szyb – samonośny (kolor do uzgodnienia z zamawiającym);
- udźwig – ca: 400 kg;
- rodzaj napędu – hydrauliczny;
- prędkość ruchu platformy – ca 0,15 m/s;
- sterowanie – elektroniczne;
- rodzaj zasilania – 230 V;
- ilość przystanków – 3/3 (przelot 180o);
- rodzaj drzwi – otwierane ręcznie;
- autodialer w panelu sterowym;

4. Remont kaplicy przy ul. Staszica.

Budżet – 690 000 zł.

W dniu 19.11.2020 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 04.12.2020 r. godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma „Sabina Szkodlarska Konserwacja Zabytków" na kwotę 498 319,75 zł brutto.

W dniu 14.12.2020 r. została podpisana umowa z firmą „Sabina Szkodlarska Konserwacja Zabytków" ul. Kamienna 54, 32-080 Zabierzów na kwotę 498 319,75 zł brutto, okresem gwarancji 60 m-cy i terminem wykonania 30.11.2021 r.

W dniu 18.11.2020 r. wysłano do trzech wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru konserwatorskiego robót remontowych polichromii ściennych oraz remontu sklepienia drewnianego z terminem składania ofert do 26.11.2020 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły trzy oferty, z których najniższą była oferta od firmy ART-MA konserwacja i restauracja dzieł sztuki – Agnieszka Myszkowska.

W dniu 10.12.2020 r. została podpisana umowa z firmą ART-MA konserwacja i restauracja dzieł sztuki – Agnieszka Myszkowska, ul. Ogrodowa 51, 60-185 Skórzewo na kwotę 6 888,00 zł brutto z terminem obowiązywania do 30.11.2021 r.

W dniu 14.12.2020 r. przekazano plac budowy.

Prace rozpoczęły się 09 kwietnia 2021 r. po udostępnieniu frontu robót z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego.

W dniu 16.04.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane branży elektrycznej z terminem składania ofert do dnia 05.05.2021 r. godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta - Spółdzielnia Rzemieślnicza „KRAJNA", ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów na kwotę 81 547,49 zł.

W dniu 12.05.2021 r. została podpisana umowa na roboty budowlane w zakresie robót elektrycznych ze Spółdzielnią Rzemieślniczą „KRAJNA".

W dniu 12.05.2021 r. rozpoczęły się prace w zakresie robót budowlanych elektrycznych.

W dniu 20.08.2021 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji w zakresie robót budowlanych elektrycznych.

W dniu 07.09.2021 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji w zakresie robót konserwatorskich.

Program prac konserwatorskich i restauratorskich:

1. Zapoznanie się z wykonanym programem prac konserwatorskich i restauratorskich.
2. Wykonanie wstępnej dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania obiektu przed przystąpieniem do prac.
3. Dezynfekcja polichromii tynków. Usunięcie aktywnych ognisk mikroorganizmów środkami biobójczymi. (np. Preventol).
4. Dezynsekcja drewnianych stropów. (środki owadobójcze, zabezpieczające przed wtórnym atakiem np. Xiren, Hylotox).
5. Sprawdzenie stabilności warunków temperaturowo - wilgotnościowych stały ich monitoring w trakcie prac.
6. Mechaniczne oczyszczenie zabrudzeń powierzchniowych.
7. Ujawnienie i podklejenie wszelkich pęcherzy podtynkowych.
8. Usunięcie przemalowań (metodą mechaniczną w miejscu odspajania się wtórnych nawarstwień oraz chemiczną - dobór metody chemicznej bezpośrednio na obiekcie w miejscach silnego zespolenia przemalowań z oryginałem).
9. Impregnacja drewnianych stropów (np. roztworem 5% Paraloidu B72 w acetonie lub toluenie).
10. Wstępna konsolidacja pudrującej się warstwy malarskiej (np. 2% polialkohol winylu).
11. Wykonanie okładów odsalających na całej powierzchni ścian.
12. Osuszenie tynków.
13. Impregnacja strukturalna tynków (np. nanowapno, Stainferieger OH, KSE OH).
14. Jeżeli będzie taka konieczność dodatkowa konsolidacja osypujących się partii malowideł (np. 3% polialkohol winylu z dodatkiem Preventolu).
15. Uzupełnienie ubytków zaprawy przy użyciu zaprawy wapienno-piaskowej lub zapraw renowacyjnych np. w systemie Remmers IQ top.
16. Wykonanie kalek oraz projektu rekonstrukcji brakujących form.
17. Zwołanie komisji konserwatorskiej w celu ustalenia zakresu dalszych prac.
18. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej wykonanie rekonstrukcji wg zaleceń (patrz pkt 18).
19. Zabezpieczenie polichromii szczególnie w miejscach narażonych na ocieranie (do wysokości ok. 2m).
20. Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej i fotograficznej.

5. Przebudowa instalacji c.o. w Publicznym Przedszkolu nr 2.

Budżet – 355 000 zł.

W dniu 17.02.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 04.03.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęło siedem ofert, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma PHU Michał Serkowski, ul. Tetmajera 9/1, 83-400 Kościerzyna na kwotę 299 909,04 zł brutto.

W dniu 25.03.2021 r. została podpisana umowa z firmą „PHU Michał Serkowski", ul. Tetmajera 9/1, 83-400 Kościerzyna na kwotę 299 909,04 zł brutto z terminem wykonania do 19.08.2021 r.

W dniu 30.06.2021 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy, który dotyczył zmiany kierownika budowy.

W dniu 01.07.2021 r. został przekazany plac budowy.

W dniu 29.07.2021 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy, który dotyczył zwiększenia wartości umowy do 333 217,85 zł z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych (wymiana instalacji wodnej).

W dniu 30.08.2021 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku Przedszkola nr 2 w Złotowie. Realizacja inwestycji wymusza likwidację istniejącego kotła na paliwo gazowe. Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej pozostają bez zmian. W miejsce istniejącego kotła na ścianie zostanie zamontowany kaskadowy system dwóch kotłów o znamionowej mocy cieplnej Q = 7,2 – 63,5 kW każdy. Łączna moc kaskady wyniesie 172 kW. Projektowany odcinek instalacji zostanie połączony z istniejącym podejściem wewnątrz budynku. W budynku znajdują się podejścia do innych przyborów gazowych (kuchenki gazowe), które pozostają bez zmian. Część istniejących grzejników po oczyszczeniu zostanie wykorzystana ponownie. Wszystkie grzejniki zostaną obudowane osłonami ażurowymi z płyty MDF.

6. Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: Jezioro Zaleskie – zwiększenie bioróżnorodności.

Budżet – 408 000 zł.

W dniu 05.03.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 22.03.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyło konsorcjum CJMS sp. z o. o., pl. Staszica 1, 64-920 Piła oraz Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hińca, ul. Baśniowa 1, 64-930 Dobrzyca na kwotę 392 651,17 zł brutto.

W dniu 09.04.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z konsorcjum: CJMS sp. z o. o. oraz Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hińca.

W dniu 21.04.2021 r. rozpoczęły się prace na terenie inwestycji.

W dniu 18.06.2021 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Zakres zieleni:

1. teren otaczający ścieżkę spacerową o charakterze ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż linii brzegowej jeziora - adaptacja zieleni istniejącej wzdłuż trasy spacerowej. Główne założenia projektowe dotyczą wprowadzenia gatunków rodzimych, w celu zwiększenia bioróżnorodności terenu. Proponowane gatunki roślin poza funkcją przyrodniczą mają pełnić funkcje dekoracyjne (estetyczne). Istotnym elementem nowej kompozycji zieleni będzie utworzenie pasa zieleni izolacyjnej od strony stadionu (okolice ulicy Widokowej).
2. kompleks obiektów rekreacyjnych – plaża, siłownia i plac zabaw - adaptacja istniejącego ukształtowania terenu wraz z podziałem terenu na strefy funkcjonalne. Koncepcja zakłada adaptację istniejącej zieleni wysokiej z uwzględnieniem nieznacznej modyfikacji liniowego układu młodych drzew (przesadzenie w obrębie obiektu). Ze względu na silną ekspozycję słoneczną istniejącego placu zabaw koncepcja zakłada wprowadzenie w formie punktowej drzewa w sąsiedztwie placu, tak aby uzyskać częściowe ocienienie placu w okresie lata. Koncepcja zakłada wprowadzenie form zieleni izolacyjnej o wysokich walorach biocenotycznych od strony ulicy Jeziornej oraz w otoczeniu istniejącej siłowni. W zakresie proponowanego składu gatunkowego za priorytetowe kryterium uznano pochodzenie gatunku, dostosowanie do warunków siedliskowych, znaczenie dla przyrody (tzw. wartość biocenotyczną), za kryteria drugorzędne uznano walory dekoracyjne roślin.

Zakres budowlany:

Przedmiotem inwestycji jest budowa podestu plażowego w celu umożliwienia dojścia po piasku na plaży do pomostów plażowych.

Podstawowe parametry techniczne podestu:

- powierzchnia zejścia – 89,6 m^2;
- długość – 32 m;
- szerokość – 2,8 m.

7. Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: Jezioro Burmistrzowskie – Eko Park.

Budżet – 408 000 zł.

W dniu 02.03.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 17.03.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie

wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma CJMS sp. z o. o., pl. Staszica 1, 64-920 Piła na kwotę 381 547,27 zł brutto.

W dniu 07.04.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z konsorcjum: CJMS sp. z o. o.

W dniu 19.04.2021 r. rozpoczęły się prace na terenie inwestycji.

W dniu 18.06.2021 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Zakres zieleni

W zakresie planowanej kompozycji przestrzennej zieleni koncepcja zakłada wprowadzenie zieleni o charakterze izolacyjnym (od strony dominujących kierunków wiatrów) w strefach otaczających obszary o funkcjach rekreacyjnych. Proponowana zieleń izolacyjna ma mieć charakter drzewostanów o zróżnicowanym składzie gatunkowym i strukturze warstwowej. Koncepcja zakłada ponadto rozbudowę istniejących grup krzewów (strefy biocenotyczne), wprowadzenie krzewów okrywowych na najbardziej stromych skarpach. Nowo projektowanymi elementami są: strefa roślin bagiennych w otoczeniu pomostu, strefa sadu z punktowo rozmieszczonymi drzewami owocowymi na stromej skarpie oraz strefa łąki kwietnej. W planowanej kompozycji przestrzennej zieleni istotnym punktem było określenie stref ochrony widoku. Strefa wymaga indywidualnego podejścia do pielęgnacji i utrzymania. Konieczne jest usuwanie samosiewów drzew które w przyszłości mogłyby zasłonić widok na panoramę miasta i jeziora. W zakresie planowanego doboru roślin zastosowano gatunki rodzime lub ich odmiany. W zakresie zaleceń konieczna jest wymiana roślin obcego pochodzenia usytuowanych w bezpośrednim otoczeniu i strefy brzegowej jeziora na gatunki zgodne z siedliskiem. Wiek posadzonych roślin wskazuje na możliwość przesadzenia roślin.

Zakres budowlany

1. Budowa ścieżki spacerowej.
   Dwie ścieżki po obu stronach jeziora o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszyw naturalnym. Szerokość ścieżek zmienna od 0,7 do 1 m, bez obrzeży. Łuki wyokrąglające ścieżki o promieniu od 1 m do 8,5 m.

2. Pomost widokowy.
   Pomost widokowy zlokalizowany przy ścieżce spacerowej nad brzegiem jeziora.

8. Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: Góra Żydowska – Park Nastrojów.

Budżet – 490 000 zł.

W dniu 20.04.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 05.05.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak na kwotę 105 609,53 zł brutto.

W dniu 17.05.2021 r. wpłynęło odwołanie wykonawcy złożone do Krajowej Izby Odwoławczej na rezultat postępowania. W dniach 25-27.05.2021 r. dokumentacja została wysłana do wglądu do KIO. W chwili obecnej czekamy na posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej w tej sprawie.

W dniu 21.07.2021 r. zostało wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą postanowienie umarzające postępowanie odwoławcze.

W dniu 01.09.2021 r. została podpisana umowa z firmą „Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak", ul. Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów na kwotę 105 609,53 zł brutto z terminem wykonania do 27.09.2021 r.

W dniu 06.09.2021 r. rozpoczęły się prace na terenie inwestycji.

W dniu 05.10.2021 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Realizacja obejmuje teren dawnego cmentarza Gminy Żydowskiej. W zakresie projektowanej zieleni za priorytetowe uznano adaptację kompozycji przestrzennej zieleni. W zakresie elementów ukształtowania terenu koncepcja zakłada utrzymanie walorów miejsca. Dodatkowo przedmiotem inwestycji jest przebudowa placu manewrowo - postojowego oraz elementy małej architektury jak ławka parkowa i kosz na śmieci. Przebudowa polega na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kruszywa mineralnego.

Parametry placu:
- powierzchnia - 482 m².

9. Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: Park Miejski przy Starostwie.

Budżet – 1 350 000 zł.

W dniu 21.09.2020 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 06.10.2020 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta – przetarg został unieważniony.

W dniu 07.10.2020 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 22.10.2020 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma PIL-BUILDING sp. z o. o., na kwotę 1 042 497,35 zł brutto.

W dniu 13.11.2020 r. została podpisana umowa z firmą PIL-BUILDING sp. z o. o., ul. Bydgoska 33/3, 64-920 Piła na kwotę 1 042 497,35 zł brutto z terminem wykonania zamówienia do 31.12.2020 r.

W dniu 22.12.2020 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z dnia 13.11.2020 r. z firmą PIL-BUILDING sp. z o. o., ul. Bydgoska 33/3, 64-920 Piła wydłużający termin wykonania zamówienia do dnia 31.03.2021 r.

W dniu 30.12.2021 r. został wykonany odbiór częściowy (wykonano 38% robót), została wykonana płatność częściowa w kwocie 396 651,99 zł brutto.

W 2020 r. zostały wykonane roboty związane z fundamentowaniem muszli, budową toalety publicznej, przeniesieniem siłowni oraz placu zabaw. W styczniu 2021 r. roboty zostały wstrzymane ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

W dniu 30.03.2021 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy z dnia 13.11.2020 r. z firmą PIL-BUILDING sp. z o. o., ul. Bydgoska 33/3, 64-920 Piła wydłużający termin wykonania zamówienia do dnia 15.06.2021 r.

W dniu 30.03.2021 r. został wykonany odbiór częściowy (wykonano 66% robót), została wykonana płatność częściowa w kwocie 294 003,48 zł brutto.

W dniu 15.06.2021 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje:
- przeniesienie siłowni;
- toaleta publiczna z pomieszczeniem gospodarczym;
- nawierzchnie utwardzone: mineralne – 78 m²; z kostki betonowej drobnowymiarowej 473 m²;
- elementy małej architektury: trejaż drewniany, ławki, kosze, stojaki rowerowe, ogrodzenie placu zabaw;
- muszla koncertowa żelbetowa z podjazdem dla niepełnosprawnych;
- instalacja wod-kan i elektryczna (toaleta);
- zieleń.

10. Budowa ścieżki rowerowej, która połączy ścieżkę z Nowin i ul. Jastrowską

Budżet – 50 000 zł.

Została wykonana wizja terenowa oraz rozpoczęto ustalenia prowadzące do podpisania porozumieniem pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą Złotów w celu wspólnej realizacji tej inwestycji, gdyż przebiega ona przez tereny należące do obu podmiotów.

W dniu 24.03.2021 r. została podjęta uchwała (nr XXVIII.222.2021) Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotów.

W dniu 27 maja 2021 r. odbyło się spotkanie z Pawłem Katarzyńskim - Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie ustalenia przebiegu ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej.

W dniu 01.06.2021 r. przekazano do Urzędu Gminy Złotów treść porozumienia o przekazaniu środków finansowych.

W dniu 03.06.2021 r. zostało podpisane porozumienie o przekazaniu środków finansowych do Gminy Złotów.

11. Doświetlenie miejsc przejścia dla pieszych

Budżet – 90 000 zł.

W dniu 18.02.2021 r. wysłano do siedmiu wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację w formule „Zaprojektuj i wybuduj" z terminem składania ofert do 10.02.2021 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły dwie oferty, z których tańszą była oferta firmy P. P. H. U. OŚWIETLENIE, inż. Dariusz Ostrowski na kwotę 77 439,57 zł brutto.

W dniu 25.02.2021 r. została podpisana umowa z firmą P. P. H. U. OŚWIETLENIE, inż. Dariusz Ostrowski, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów na kwotę 77 439,57 zł brutto z terminem wykonania inwestycji 30 listopada 2021 r.

W 2021 r. zaplanowane są 4 inwestycje polegające na doświetleniu przejść dla pieszych:

1. przejście dla pieszych przez ulicę B. Krzywoustego na wys. sklepu spożywczego (ul. Krzywoustego 11);
2. przejście dla pieszych przez al. Piasta na wysokości sklepu „Orman";
3. przejście dla pieszych przez ulicę Mickiewicza na wysokości budynku przy ul. Mickiewicza 20 (przejście przez ul. Mickiewicza pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Garncarską i ul. Krótką);
4. przejście dla pieszych przez ulicę Domańskiego na wysokości ul. Królowej Jadwigi.

W dniu 30.09.2021 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z firmą P. P. H. U. OŚWIETLENIE, inż. Dariusz Ostrowski zmieniający termin przekazania placu budowy na dzień 30.10.2021 r., termin realizacji inwestycji nie uległ zmianie.

12. Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na budowę dróg

Budżet – 395 000 zł.

12.1. ul. Złota

W dniu 28.04.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 17.05.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma budowlana „E. Z. O. P." Zbigniew Pająk, Błękwit 35E, 77-400 na kwotę 33 825,00 zł brutto.

W dniu 07.06.2021 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą budowlaną „E. Z. O. P." Zbigniew Pająk.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to połowa listopada br.

12.2. ul. Potulickich

W dniu 28.04.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 17.05.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma budowlana „E. Z. O. P." Zbigniew Pająk, Błękwit 35E, 77-400 na kwotę 28 000,00 zł brutto.

W dniu 07.06.2021 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą budowlaną „E. Z. O. P." Zbigniew Pająk

W dniu 07.10.2021 r. Projektant dostarczył kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją administracyjną.

12.3. ul. Spacerowa

W dniu 28.04.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 17.05.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie

wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma budowlana „E. Z. O. P." Zbigniew Pająk, Błękwit 35E, 77-400 na kwotę 22 000,00 zł brutto.

W dniu 07.06.2021 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą budowlaną „E. Z. O. P." Zbigniew Pająk.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to połowa listopada br.

12.4. ul. Brzuchalskiego

W dniu 28.04.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 17.05.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożył Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „DRO - BUD" Jerzy Wiśniewski, ul. Fr. Bartosza 12, 77-400 Złotów na kwotę 46 740,00 zł brutto.

W dniu 07.06.2021 r. została podpisana umowa na usługę projektową z Zakładem Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „DRO - BUD" Jerzy Wiśniewski.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to połowa listopada br.

12.5. ul. Chojnicka 7

Zostało wykonane rozeznanie stanu istniejącego. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór projektanta wymaga wykonania podziałów geodezyjnych i wyznaczenia nowych działek drogowych.

Zostały zlecone badania geologiczne wymagane do ogłoszenia przetargu projektowego.

Przetarg projektowy został opracowany i zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

12.6. ul. Królowej Jadwigi w rejonie j. Burmistrzowskiego

Zostało wykonane rozeznanie stanu istniejącego. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór projektanta wymaga wykonania podziałów geodezyjnych i wyznaczenia nowych działek drogowych.

Przetarg projektowy został opracowany i zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

12.7. ul. Witosa

Zostało wykonane rozeznanie stanu istniejącego. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór projektanta wymaga wykonania podziałów geodezyjnych i wyznaczenia nowych działek drogowych.

Przetarg projektowy został opracowany i zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

12.8. ul. Kresowiaków

Zostało wykonane rozeznanie stanu istniejącego. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór projektanta wymaga wykonania podziałów geodezyjnych i wyznaczenia nowych działek drogowych.

Przetarg projektowy został opracowany i zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

13. Budowa wybiegu dla psów.

Budżet – 25 000 zł.

W dniu 05.03.2021 r. odbyło się spotkanie z udziałem Radnego Stanisława Wojtunia oraz pracowników Urzędu Miasta, na którym dokonano ustaleń odnośnie lokalizacji planowanego wybiegu dla psów. Wstępnie została ustalona lokalizacja na terenie zielonym przy parkingu na końcu ul. Sienkiewicza (parking za CKZiU).

W dniu 29.04.2021 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą „Kierowanie, nadzorowanie, kontrola techniczna budów i robót - Roman Mądry", Błękwit 36 B, 77-400 Złotów na kwotę 5 904,00 zł brutto z terminem wykonania do 14.06.2021 r.

W dniu 16.07.2021 r. wysłano do trzech wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na montaż ogrodzenia z siatki zgrzewanej z terminem składania ofert do 26.07.2021 r. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta od Zakładu Handlu i Produkcji Ogrodzeń - Grażyna Manthey, ul. Chojnicka 21 B, 77-400 Złotów na kwotę 20 500,00 zł brutto.

W dniu 04.08.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Handlu i Produkcji Ogrodzeń - Grażyna Manthey na kwotę 20 500,00 zł brutto z terminem wykonania do 30.09.2021 r.

W dniu 05.08.2021 r. zostało wystawione zlecenie dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Wodociągowa 1, 77-400 Złotów na wykonanie ujęcia wody pitnej typu „zdrój" na kwotę 5 589,98 zł brutto z terminem wykonania do 31.08.2021 r.

W dniu 05.08.2021 r. zostało wystawione zlecenie dla Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów na wykonanie utwardzeń terenowych oraz montaż ławek i koszy na śmieci na kwotę 6 726,92 zł brutto z terminem wykonania do 31.08.2021 r. w zakresie utwardzeń terenowych oraz do 30.09.2021 r. w zakresie montażu ławek i koszy na śmieci.

W dniu 27.08.2021 r. zostało wykonane ujęcie wody pitnej typu „zdrój".

W dniu 08.09.2021 r. rozpoczęły się prace w zakresie montażu ogrodzenia z siatki zgrzewanej.

W dniu 17.09.2021 r. odbył się odbiór końcowy prac w zakresie montażu ogrodzenia z siatki zgrzewanej.

W dniu 30.09.2021 r. odbył się odbiór końcowy prac w zakresie utwardzeń terenowych oraz montażu ławek i koszy na śmieci.

14. Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiego i ul. Radowskiego.

Budżet – 40 000 zł.

W dniu 19.02.2021 r. odbyło się spotkanie terenowe z udziałem Radnego Krzysztofa Koronkiewicza oraz pracowników Urzędu Miasta w celu znalezienia optymalnej lokalizacji inwestycji. Radny wskazał pożądaną lokalizację chodnika.

W dniu 19.05.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 27.05.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 31.05.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 08.06.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta od firmy budowlanej „E. Z. O. P." Zbigniew Pająk, Błękwit 35E, 77-400 Złotów na kwotę 8 610,00 zł.

W dniu 21.06.2021 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą „E. Z. O. P." Zbigniew Pająk, Błękwit 35E, 77-400 Złotów na kwotę 8 610,00 zł brutto z terminem wykonania do 09.09.2021 r.

W dniu 08.09.2021 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia 15.10.2021 r. z powodu przedłużającego się postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji o warunkach zabudowy.

W dniu 07.10.2021 r. Projektant dostarczył kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją administracyjną.

W dniu 12.10.2021 r. wysłano do trzech wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert do 19.10.2021 r.

15. Budowa chodnika przy ul. Kościelnej.

Budżet – 15 000 zł.

W dniu 18.02.2021 r. wysłano do siedmiu projektantów zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem składania ofert do 04.03.2021 r. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta od Pana Zbigniewa Pająka na kwotę 7 995,00 zł brutto.

W dniu 09.03.2021 r. została podpisana umowa z firmą budowlaną „E. Z. O. P." Zbigniew Pająk, Błękwit 35E, 77-400 Złotów na kwotę 7 995,00 zł z terminem opracowania projektu 23 lipca 2021 r.

Wstępnie założono chodnik jednostronny o szerokości 2 m z kostki betonowej szarej. Uzyskanie zgody administracyjnej na budowę wymaga uzgodnień z WUOZ w Pile.

W dniu 08.09.2021 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia 30.09.2021 r. z powodu przedłużającego się postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu delegatura w Pile uprawniającej Projektanta do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

W dniu 30.09.2021 r. Projektant dostarczył kompletną dokumentację projektową.

W dniu 12.10.2021 r. wysłano do trzech wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert do 19.10.2021 r.

16. Opracowanie koncepcji przebudowy parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej nr 3 i Publicznym Przedszkolu nr 4

Budżet – 50 000 zł.

W dniu 02.06.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 10.06.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma budowlana "E. Z. O. P." Zbigniew Pająk, Błękwit 35E, 77-400 Złotów na kwotę 46 740,00 zł brutto.

W dniu 29.06.2021 r. została podpisana umowa z firmą budowlaną „E. Z. O. P." Zbigniew Pająk, Błękwit 35E, 77-400 Złotów na kwotę 46 740,00 zł brutto z terminem opracowania projektu 24 listopada 2021 r.

Celem opracowania jest znalezienie rozwiązania minimalizującego uciążliwość zatorów powstających w godzinach porannych i popołudniowych w okolicach Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznego Przedszkola nr 4.

Projektant przedstawił cztery koncepcje zmian, czego efektem było spotkanie z zainteresowanymi stronami w dniu 07.10.2021 r., które miało na celu wybór najkorzystniejszego rozwiązania.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
- dokonanie analizy stanu istniejącego pod potrzeby opracowania koncepcji z uwzględnieniem własności działek;
- opracowanie min. dwóch wariantów koncepcji reorganizacji ruchu dla każdej z poniższych lokalizacji:

1. Parking przy ulicy Kr. Jadwigi: koncepcje zabudowy parkingu szkolnego od strony ulicy Kr. Jadwigi albo jego przebudowy z zaprojektowaniem stanowisk postojowych typu „NO PARKING - KISS AND RIDE" oraz maksymalnej ilości normatywnych stanowisk parkingowych.

2. Lokalizacja przy ul. Szkolnej: udrożnienie ruchu kołowego obsługującego szkołę i przedszkolne od strony ul. Szkolnej. Celem jest uzyskanie stanowisk do chwilowego zatrzymania pojazdów typu „NO PARKING - KISS AND RIDE" oraz stanowisk dla obsługi przedszkola z parkowaniem ograniczonym do 15 min.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie.

Budżet (na 2021 r.) – 3 968 400 zł.

W dniu 27.05.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 11.06.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński, ul. Norwida 9, 77-400 Złotów na kwotę 5 643 185,13 zł brutto.

W dniu 01.07.2021 r. została podpisana umowa z firmą Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński na kwotę 5 643 185,13 zł brutto z terminem wykonania zamówienia do 11.06.2022 r.

W dniu 16.07.2021 r. rozpoczęły się prace na terenie inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Zamkowej w Złotowie wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej (rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego).

1. Branża drogowa

W zakres rozwiązań projektowych wchodzi kompleksowe rozwiązanie elementów drogi, a przede wszystkim:
- przebudowa jezdni ulicy Zamkowej;
- przebudowa wlotów skrzyżowań dróg krzyżujących się z ul. Zamkową;
- przebudowa i budowa chodników;
- budowa drogi rowerowej;
- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;

- budowa zatoki autobusowej;
- przebudowa zatoki parkingowej wraz jezdnią drogi manewrowej przy skrzyżowaniu z ul. Grudzińskich;
- zagospodarowanie terenów nieutwardzonych niską zielenią drogową oraz nasadzenia drzew;

2. Branża elektryczna
- Budowę kablowej instalacji oświetleniowej,
- Montaż słupów i opraw oświetleniowych,
- Demontaż słupów (wysięgników) i opraw oświetleniowych,

3. Branża sanitarna

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. Zaprojektowano sposobu odprowadzenia wody deszczowej i roztopowej z terenu przebudowywanej drogi gminnej poprzez podział na cztery główne zlewnie i zrzut do istniejących odbiorników – sieci kanalizacji deszczowej.

19. Budowa parkingów przy ul. Mokrej.

Budżet (na 2021 r.) – 30 000 zł.

W dniu 29.07.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 18.08.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, które przekraczały środki przeznaczone na ww. inwestycję, przetarg został unieważniony.

W dniu 20.08.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 06.09.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, które przekraczały środki przeznaczone na ww. inwestycję, przetarg został unieważniony.

W dniu 16.09.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową wraz z wykonaniem robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj" z terminem składania ofert do dnia 01.10.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, przetarg został unieważniony.

W dniu 12.10.2021 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową wraz z wykonaniem robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj" z terminem składania ofert do dnia 27.10.2021 r. do godz. 11:00.

20. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Boh. Westerplatte 1c.

W dniu 23.08.2021 r. zostało wykonane telefoniczne rozeznanie wśród projektantów w sprawie możliwości wykonania ww. zadania w terminie do 30.09.2021 r. Firma „PROJEKTIW" – Łukasz Kowalczyk jako jedyna zadeklarowała zaprojektowanie przebudowy przejścia dla pieszych w wymaganym terminie.

W dniu 23.08.2021 r. została podpisana umowa z firmą „PROJEKTIW" – Łukasz Kowalczyk, Hubego 26, 77-400 Złotów na kwotę 5 000,00 zł z terminem opracowania projektu do 30 września 2021 r.

21. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Boh. Westerplatte 7c.

W dniu 23.08.2021 r. zostało wykonane telefoniczne rozeznanie wśród projektantów w sprawie możliwości wykonania ww. zadania w terminie do 30.09.2021 r. Firma „PROJEKTIW" – Łukasz Kowalczyk jako jedyna zadeklarowała zaprojektowanie przebudowy przejścia dla pieszych w wymaganym terminie.

W dniu 23.08.2021 r. została podpisana umowa z firmą „PROJEKTIW" – Łukasz Kowalczyk, Hubego 26, 77-400 Złotów na kwotę 5 000,00 zł z terminem opracowania projektu do 30 września 2021 r.

22. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12.

W dniu 23.08.2021 r. zostało wykonane telefoniczne rozeznanie wśród projektantów w sprawie możliwości wykonania ww. zadania w terminie do 30.09.2021 r. Firma „PROJEKTIW" – Łukasz Kowalczyk jako jedyna zadeklarowała zaprojektowanie przebudowy przejścia dla pieszych w wymaganym terminie.

W dniu 23.08.2021 r. została podpisana umowa z firmą „PROJEKTIW" – Łukasz Kowalczyk, Hubego 26, 77-400 Złotów na kwotę 5 000,00 zł z terminem opracowania projektu do 30 września 2021 r.

23. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3.

W dniu 23.08.2021 r. zostało wykonane telefoniczne rozeznanie wśród projektantów w sprawie możliwości wykonania ww. zadania w terminie do 30.09.2021 r. Firma „PROJEKTIW" – Łukasz Kowalczyk jako jedyna zadeklarowała zaprojektowanie przebudowy przejścia dla pieszych w wymaganym terminie.

W dniu 23.08.2021 r. została podpisana umowa z firmą „PROJEKTIW" – Łukasz Kowalczyk, Hubego 26, 77-400 Złotów na kwotę 5 000,00 zł z terminem opracowania projektu do 30 września 2021 r.

24. Nadzór drogowy.

W dniu 18.12.2020 r. wysłano do czterech wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej z terminem składania ofert do 29.12.2020 r. W wyznaczonym czasie wpłynęły trzy oferty, z których najniższą była oferta od Pana Zbigniewa Pająka.

W dniu 31.12.2020 r. została podpisana umowa z firmą budowlaną "E. Z. O. P." Zbigniew Pająk, Błękwit 35E, 77-400 Złotów z terminem obowiązywania od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

25. Nadzór elektryczny.

W dniu 18.12.2020 r. wysłano do czterech wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej z terminem składania ofert do 29.12.2020 r. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta od firmy Automatic Power Energy, Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne – mgr inż. Bogusław Pańczyniak.

W dniu 31.12.2020 r. została podpisana umowa z firmą Automatic Power Energy, Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne – mgr inż. Bogusław Pańczyniak, ul. Drzymały 3/2, 77-400 Złotów z terminem obowiązywania od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

26. Nadzór sanitarny.

W dniu 18.12.2020 r. wysłano do trzech wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży instalacyjnej z terminem składania ofert do 29.12.2020 r. W wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta od firmy PROJEKTIW – Projektowanie i Wykonawstwo – Monika Kowalczyk.

W dniu 31.12.2020 r. została podpisana umowa z firmą PROJEKTIW – Projektowanie i Wykonawstwo – Monika Kowalczyk, ul. Hubego 26, 77-400 Złotów z terminem obowiązywania od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

BURMISTRZ MIASTA

Adam Pulit