Rada Miejska w Złotowie
wpłynęło 18.10.2022 Jeste
data podpis

Informacja Burmistrza Miasta Złotowa

o stanie realizacji inwestycji w roku 2022

(wg stanu na dzień 17 października 2022 r.)

Złotów, październik 2022 r.

ZŁOTÓW
WIELKOPOLSKIE ZDROJE

1. Budowa parkingów przy ul. Mokrej

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania przez firmę DenDroGIS, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów z terminem wykonania do 13.06.2022 r. W dniu 13.06.2022 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 20.08.2022 r. W dniu 12.08.2022 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 10.09.2022 r.

2. Kontynuacja budowy chodników na osiedlu Chojnicka II

Dokumentacja przetargowa przygotowana. Przetarg zostanie ogłoszony do końca bieżącego tygodnia.

3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Publicznym Przedszkolu Nr 4 od strony ulic: Kr. Jadwigi i Szkolnej

Dokumentacja przetargowa opracowana. Przetarg zostanie ogłoszony w dniu 18 października 2022 r.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie

W dniu 16.07.2021 r. rozpoczęły się prace na terenie inwestycji. W dniu 13.06.2022 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.08.2022 r. W dniu 03.08.2022 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy, zmieniający warunki płatności częściowych. W dniu 26.08.2022 r. podpisany został aneks nr 3 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.09.2022 r.

Prace zakończone w terminie, w dniu 06 października odbył się odbiór końcowy.

5. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie

W dniu 08.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

6. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie

W dniu 08.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

7. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie

W dniu 08.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

8. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie

W dniu 08.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

9. Utwardzenie terenu przy ul. Grochowskiego

W dniu 12.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 27.10.2022 r. do godz. 11:00.

10. Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13

W dniu 20.05.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 30.05.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe INKOM Gregorowicz, Trybuś Sp. J., ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, na kwotę 61.500,00 zł brutto, jednak ze względu na nie złożenie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oferta została wykluczona, co spowodowało że najkorzystniejszą i najtańszą ofertą została oferta firmy: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, na kwotę 89 175,00 zł brutto.

Umowa na usługę projektową zostanie podpisana po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów przez wykonawcę.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to marzec 2023 r.

11. Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów – FN 45, 52 i remont boiska na stadionie miejskim – FN 44, 54

W dniu 14.04.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 26.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Akint sp. z o. o., ul. Wiertnicza 143a, 02-952 Warszawa, na kwotę 74.791,79 zł brutto.

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Akint sp. z o. o., ul. Wiertnicza 143a, 02-952 Warszawa.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to grudzień br. (boisko może być wcześniej).

12. Budowa Centrum Multiopieki – FN 63

W dniu 30.05.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 21.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Firma Budowlana BS-BUD Stanisław Bartoszewicz, ul. Józefa Horsta 11, 77-400 Złotów, na kwotę 2 410 800,00 zł brutto.

W dniu 19.07.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Firma Budowlana BS-BUD Stanisław Bartoszewicz, ul. Józefa Horsta 11, 77-400 Złotów.

Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2023 r.

13. Budowa tężni solankowej - FN.42, 51

Program funkcjonalno – użytkowy w trakcie opracowania. Przetarg zostanie ogłoszony w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego.

14. Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości – FN 69

W dniu 14.04.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 29.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 04.05.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 19.05.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 02.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 20.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma CJMS Sp. z o.o. ul. 14 Lutego 27, 64-920 Piła. Przetarg został unieważniony ze względu na zbyt małe środki.

W dniu 22.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 07.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Usługowy Zakład Budowlany Skład Materiałów Budowlanych Jerzy Żak, ul. Za Dworcem 7, 77-400 Złotów, na kwotę 1 599 000,00 zł brutto.

W dniu 31.08.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Usługowy Zakład Budowlany Skład Materiałów Budowlanych Jerzy Żak, ul. Za Dworcem 7, 77-400 Złotów.

Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2023 r.

15. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 40, 62

W dniu 18.02.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 28.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 08.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 16.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 29.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 06.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 12.04.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 20.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 16.05.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 25.05.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 01.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 11.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma Optip sp. z o.o., ul. Sulechowska 4a lok. 5, 65-119 Zielona Góra, na kwotę 464 940,00 zł brutto.

W dniu 27.07.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Optip sp. z o.o., ul. Sulechowska 4a lok. 5, 65-119 Zielona Góra.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to koniec marca 2023 r.

16. Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid – FN 3

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

17. Wykonanie odwiertu geologicznego - woda – FN 2

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

18. Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim – przygotowanie dokumentacji projektowo – budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych

W dniu 27.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 05.08.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA, ul. Krokusowa 19, 66-446 Deszczno, na kwotę 215 250,00 zł brutto.

W dniu 12.09.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA, ul. Krokusowa 19, 66-446 Deszczno.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to marzec 2023 r.

19. Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny – opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych

W dniu 26.09.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęło osiem ofert, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: INŻ-BUD Projektowanie Marek Siwiec, ul. Piastowska 1A/1, 78-600 Wałcz, na kwotę 118.080,00 zł brutto.

20. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska – opracowanie dokumentacji

W dniu 04.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów, na kwotę 92.250,00 zł brutto.

21. Zagospodarowanie terenu wokół jez. Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych

W dniu 04.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

22. "Park Wilhelma - miejsce spotkań" - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej

W dniu 04.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

23. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie

W dniu 16.01.2022 r. rozpoczęły się prace na terenie inwestycji realizowane przez firmę CJMS sp. z o. o., pl. Staszica 1, 64-920 Piła.

Termin zakończenia prac przewidziany jest na czerwiec 2023 r.

24. Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadaszenia przy domu pogrzebowym

W dniu 27.09.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z zakresu elektrycznego z terminem składania ofert do dnia 12.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: P.P.H.U. OŚWIETLENIE inż. Dariusz Ostrowski, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów, na kwotę 365.628,57 zł brutto.

W dniu 27.09.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z zakresu zadaszenia z terminem składania ofert do dnia 12.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: ALUBUD Stolarka Aluminiowa Waldemar Bruszke, Wielatowo 6A, 77-400 Złotów, na kwotę 179.420,10 zł brutto.

W dniu 26.09.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z zakresu drogowego z terminem składania ofert do dnia 11.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów, na kwotę 196.052,06 zł brutto.

25. Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie – FN 14, 60

W dniu 07.02.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 15.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo ELEKTROINFORMATYKA mgr inż. Wojciech Kosiba na kwotę 13 530,00 zł brutto.

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z Przedsiębiorstwem ELEKTROINFORMATYKA mgr inż. Wojciech Kosiba.

Termin umowny upłynął dnia 08.06.2022 r.

26. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie - Poprawa warunków nauki uczniów

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

27. Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie

W dniu 16.05.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 13.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: CJMS Sp. z o.o. ul. 14 Lutego 27, 64-920 Piła na kwotę 8 364 000,00 zł brutto.

Przetarg został unieważniony ze względu na brak wystarczających środków w budżecie.

W dniu 22.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 07.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: HOSTA GROUP sp. z o.o. sp.k., ul. Kowalewska 20, 87-122 Grębocin, na kwotę 6.495.140,35 zł brutto.

W dniu 20.09.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą HOSTA GROUP sp. z o.o. sp.k., ul. Kowalewska 20, 87-122 Grębocin.

Planowany termin zakończenia prac to marzec 2024 r.

28. Wymiana dachu na Publicznym Przedszkolu nr 2

W dniu 11.02.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 21.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: pleafy Piotr Czech, ul. Koszyka 22/4, 45-760 Opole na kwotę 43 050,00 zł brutto.

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą pleafy Piotr Czech.

W terminie umownym do Zamawiającego została dostarczona kompletna dokumentacja.

W dniu 23.05.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 07.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: MARBUD Mirosław Pokrzywka, Sarbka 19A, 64-705 Sarbka na kwotę 629 732,01 zł brutto.

W dniu 05.07.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą MARBUD Mirosław Pokrzywka, Sarbka 19A, 64-705 Sarbka.

Prace zostały zakończone w terminie, dnia y26 sierpnia 2022 r. odbył się odbiór końcowy.

29. Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Publiczne Przedszkole nr 1 – FN 14, 61

W dniu 07.02.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 15.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo ELEKTROINFORMATYKA mgr inż. Wojciech Kosiba na kwotę 8 364,00 zł brutto.

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z Przedsiębiorstwem ELEKTROINFORMATYKA mgr inż. Wojciech Kosiba.

Termin umowny upłynął dnia 08.06.2022 r.

30. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"

W dniu 18.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 28.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry, Błękwit, ul. Słoneczna 6, 77-400 Złotów na kwotę 18.450,00 zł brutto.

W dniu 14.04.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to początek lipca br.

W dniu 13.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 05.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 20.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

31. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"

W dniu 18.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 28.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry, Błękwit, ul. Słoneczna 6, 77-400 Złotów na kwotę 59.040,00 zł brutto.

W dniu 14.04.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to początek lipca br.

W dniu 13.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 05.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 20.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

32. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"

W dniu 22.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż windy z terminem składania ofert do dnia 30.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: ZME BAJPAX Sp. z o.o., ul. Mstowska 3, 42-270 Nieznanice, na kwotę 51.045,00 zł brutto.

W dniu 25.04.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą ZME BAJPAX Sp. z o.o.

Planowany termin zakończenia to październik br.

W dniu 02.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 10.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry, Błękwit, ul. Słoneczna 6, 77-400 Złotów na kwotę 13.800,00 zł brutto.

W dniu 14.04.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry.

W dniu 13.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 05.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 20.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

33. Doświetlenie dojazdu do posesji Wodociągowa 13-15

W dniu 17.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 02.11.2022 r. do godz. 11:00.

34. Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.48

W dniu 25.02.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 07.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 08.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 16.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 28.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż windy z terminem składania ofert do dnia 07.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta którą złożyła firma: INTEGRA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, na kwotę 98.400,00 zł brutto.

W dniu 05.05.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą INTEGRA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań.

W dniu 21.09.2022 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 20.10.2022 r.

35. Przyjazna biblioteka bez barier - remont i dostosowanie biblioteki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

W dniu 29.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 07.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe „ÓSEMKA" Kinga Zawistowska ul. Mikołaja Kopernika 3/13, 14-200 Iława, na kwotę 110.700,00 zł brutto.

W dniu 19.07.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe „ÓSEMKA" Kinga Zawistowska, ul. Mikołaja Kopernika 3/13, 14-200 Iława.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to grudzień br.

36. Budowa boiska do Crossmintona

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

37. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na lodowisko

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

38. Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną – FN 43, 53

W dniu 08.04.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 19.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których

najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: APA ARCHES sp. z o.o. sp.k., ul. Jawornicka 8/229, 60-161 Poznań, na kwotę 144.000,00 zł brutto.

W dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą APA ARCHES sp. z o.o. sp.k., ul. Jawornicka 8/229, 60-161 Poznań.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to grudzień br.

39. Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN 49, 50

W dniu 07.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 15.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry, Błękwit, ul. Słoneczna 6, 77-400 Złotów na kwotę 13.800,00 zł brutto.

Umowa na usługę projektową zostanie podpisana po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów przez wykonawcę.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to listopad br.

40. Nadzór drogowy

W dniu 29.12.2021 r. wysłano do 4 wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej z terminem składania ofert do 03.01.2022 r.

W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty, z których najniższą była oferta od Pana Zbigniewa Pająka.

W dniu 03.01.2022 r. została podpisana umowa z firmą budowlaną "E. Z. O. P." Zbigniew Pająk, Błękwit 35E, 77-400 Złotów z terminem obowiązywania do 30.12.2022 r.

41. Nadzór elektryczny

W dniu 29.12.2021 r. wysłano do 4 wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej z terminem składania ofert do 03.01.2022 r.

W wyznaczonym czasie wpłynęła 1 oferta od firmy Automatic Power Energy, Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne – mgr inż. Bogusław Pańczyniak.

W dniu 03.01.2022 r. została podpisana umowa z firmą Automatic Power Energy, Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne – mgr inż. Bogusław Pańczyniak, ul. Drzymały 3/2, 77-400 Złotów z terminem obowiązywania do 30.12.2022 r.

42. Nadzór sanitarny.

W dniu 30.12.2021 r. wysłano do 3 wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży instalacyjnej z terminem składania ofert do 03.01.2022 r. W wyznaczonym czasie wpłynęła 1 oferta od firmy PROJEKTIW – Projektowanie i Wykonawstwo – Monika Kowalczyk.

W dniu 03.01.2022 r. została podpisana umowa z firmą PROJEKTIW – Projektowanie i Wykonawstwo – Monika Kowalczyk, ul. Hubego 26, 77-400 Złotów z terminem obowiązywania do 30.12.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit

ZŁOTÓW
WIELKOPOLSKIE ZDROJE